

# KUNDENAUFTRAG ARBEITEN AM FREILEITUNGSANSCHLUSS

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH  
 Fachbereich Stromnetze  
 Schlachthofstraße 60  
 67433 Neustadt an der Weinstraße  
 Tel: 06321 402 - 0  
 Fax: 06321 402 - 269  
 E-Mail: [strom@swneustadt.de](mailto:strom@swneustadt.de)

Datum:	Gewünschter Realisierungstermin:
--------	----------------------------------

Auftraggeber / Rechnungsempfänger (Pflichtfeld)	Anschrift der Baustelle (Pflichtfeld)
Vorname, Name, Firma / Auftraggeber:	Vorname, Name des Bauherren:
Ansprechpartner:	Straße, Haus-Nr. oder Flurstück-Nr.:
Straße / Haus-Nr.:	PLZ / Ort:
PLZ / Ort:	<b>Beauftragter Dachdecker (Pflichtfeld) :</b>
Telefonnr. für Rückfragen:	Firma:
E-Mail-Adresse:	Ort:
<b>Bitte ausfüllen! Wichtig für Zugang zum Dachständer:</b>	
<b>Hausart:</b> Einfamilienhaus: <input type="checkbox"/> Stockwerk/e	Mehrfamilienhaus: <input type="checkbox"/> Stockwerk/e

## Kosten für Arbeiten am Freileitungshausanschluss

Bitte ankreuzen	Artikel-Nr.	Leistungsbezeichnung	Anzahl / Leistungseinheit	Arbeits-pauschale	Material	Netto Gesamt (Euro)	Brutto <sup>1</sup> (Euro)
<b>Isolierung von elektrischen Anlagen (inkl. Miete der Abdeckung)</b>							
<input type="checkbox"/>	P1	Dachständer und/oder Freileitung mit Isoliermaterial abdecken (Standardmietdauer: 4 Wochen) Ausführung innerhalb von 3-6 Kalenderwochen <b>(Terminvergabe durch Stadtwerke Neustadt) Nutzung des Isoliermaterials über die Standardmietdauer hinaus (je weitere Woche)</b>	1	0,00		0,00	0,00
			1		50,00	50,00	59,50
<input type="checkbox"/>	P2	Dachständer und/oder Freileitung mit Isoliermaterial abdecken (Standardmietdauer: 4 Wochen) Ausführung innerhalb 14 Tage <b>Terminvergabe nach Absprache Nutzung des Isoliermaterials über die Standardmietdauer hinaus (je weitere Woche)</b>	1	375,00		375,00	446,25
			1	50,00		50,00	59,50
<input type="checkbox"/>	P3	Demontage des Isoliermaterials	1	0,00		0,00	0,00
<b>Grund der Isoliertätigkeiten</b>							
<input type="checkbox"/> Kaminarbeiten		<input type="checkbox"/> Dachsanierung		<input type="checkbox"/> Spenglerarbeiten			
<input type="checkbox"/> Montage PV-Anlage		<input type="checkbox"/> Sonstiges					

<sup>1</sup> Die Bruttopreise enthalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

# KUNDENAUFTRAG ARBEITEN AM FREILEITUNGSANSCHLUSS

Bitte ankreuzen	Artikel-Nr.	Leistungsbezeichnung	Anzahl / Leistungseinheit	Arbeitspauschale	Material	Netto Gesamt (Euro)	Brutto <sup>1</sup> (Euro)
<b>Sonstige Arbeiten am Dachständeranlagen / Freileitung</b>							
<input type="checkbox"/>	P4	Dachständer-/Ankerblech wechseln inkl. Material	1	186,00	32,00	218,00	259,42
<input type="checkbox"/>	P5	Austausch nicht isolierte Freileitung gegen isolierte Freileitung je Feld (zwischen zwei Stützpunkten)	1	720,00	180,00	900,00	1071,00
<input type="checkbox"/>	P6	Ankeranpassung inkl. Material	1	325,00	169,00	494,00	587,86
<input type="checkbox"/>	P7	Anschlussumstellung/ Wechselstrom/Drehstrom	1	225,00		225,00	267,75
<input type="checkbox"/>	P8	Positionsänderung Dachständer	1	1.083,00		1.083,00	1.288,77
<input type="checkbox"/>	P9	Provisorischer Anschluss (z.B. Baustrom) Miete Abgriffstangen zur Abnahme je weiterem beginnendem Jahr	1	411,00 169,00		411,00 152,10	489,09 201,10

Bei Montage von Wärmedämmung dürfen vorhandene an der Außenfassade montierte Überspannungsableitungen aufgrund ihrer Sicherheitsfunktion bei Überspannungen nicht überbaut werden. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit dem zuständigen Mitarbeiter in unserem Hause.

Wir weisen darauf hin, dass bei zu geringem Schutzabstand zwischen Leiterseil und Dach, der durch eine Erhöhung des Dachs (Aufsparrendämmung, Konterlattung etc.) durch den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer verursacht wurde, der Dachständeraustausch beantragt und die dafür anfallenden Kosten kundenseitig getragen werden müssen.

Sollte der Zugang mittels Steigerfahrzeug nicht möglich sein, so ist kundenseitig ein entsprechender Zugang zu stellen. Arbeiten an Ankerseilen sowie Befestigungspunkten dürfen ausschließlich durch Personal der Stadtwerke Neustadt durchgeführt werden. Wir behalten uns vor, nach Überprüfung genannte Anlagenteile kostenpflichtig auszutauschen. Für die Tätigkeiten sind die Richtlinien der NAV (Niederspannungsanschlussverordnung) gültig. Seitens des Kunden muss bei Freileitungshausanschlüssen ein geeigneter Standort für den Dachständer zur Verfügung gestellt werden (TAB 2007, Ziffer 5.5), dies gilt auch bei einer Anpassung oder Änderung des Anschlusses.

Die Wiederherstellung der vorhandenen Dachisolierung, Verkleidung etc. sowie eine erforderliche Verstärkung des Dachstuhls sind bauseitig vorzunehmen sofern der Kunde Arbeiten am Freileitungshausanschluss beauftragt hat.

### Sicherheitshinweise für das Arbeiten in der Nähe von Niederspannungsfreileitungen

Isolierte Freileitungen bzw. angebrachtes Isoliermaterial stellen einen ausreichenden Schutz für Personen gegen zufälliges Berühren dar. Gegenstände wie z.B. Gerüstteile, Baumaterialien dürfen weder zeitweise noch dauerhaft an der Isolierung anliegen. Jede Lageänderung der angebrachten Isolierschläuche (Gummileisten) ist unzulässig und dem Kundencenter der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH unverzüglich zu melden. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass Baukräne sowie Bauteile/Gerüstteile so aufgestellt werden müssen, dass die geforderten Sicherheitsabstände (siehe DGUV V52) niederspannungsseitig von mindestens einem Meter eingehalten werden. Auch isolierte Freileitungen dürfen grundsätzlich nie mit dem Kranseil oder anderen Kranelementen bzw. Bauteilen und Materialien berührt werden. Bei Beschädigungen der Isolierung oder der Leitung sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Störungsdienst Tel. 06321-402-0 umgehend zu benachrichtigen. Wir weisen darauf hin, dass nach § 8 NAV Netzanschluss (Hausanschluss) der Zugang zum Dachständer bzw. zur Freileitung, jederzeit sicherzustellen ist.

### Nachunternehmer werden durch den Bauherren auf die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsabstände gemäß technischem Regelwerk hingewiesen.

Beachten Sie bitte, dass Arbeiten an den Einrichtungen der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH nur durch diese oder deren beauftragten Unternehmen durchgeführt werden dürfen. Bei Rückfragen und nach Beendigung der Bauarbeiten zwecks Demontage wenden Sie sich bitte an die **Tel. 06321 402-422**.

Notwendige zusätzliche Anfahrten zur Baustelle, die aus Gründen, die der Anschlussnehmer oder sein Baubeauftragter zu vertreten hat, notwendig wird, berechnet die Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH mit einer Pauschale von **95,00 €**.

### Auftragserteilung

Hiermit erteile ich den Stadtwerken Neustadt an der Weinstraße GmbH den Auftrag, gemäß der auf den Seiten 1 und 2 angekreuzten Position die Leistung zum Festbetrag auszuführen. Ein Vertragsschluss kommt erst durch die Auftragsbestätigung der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH zustande. Die Arbeiten erfolgen innerhalb der Servicezeit zwischen Montag-Donnerstag 8.00-16.00 Uhr sowie Freitag 8.00-11.30 Uhr. In den Sommermonaten erfolgen Arbeiten auf dem Dach nur in den Vormittagsstunden.

### Aus witterungsbedingten sowie netzbedingten Gründen kann sich die vereinbarte Auftragsausführung verschieben.

Wir bitten daher einen ausreichenden zeitlichen Abstand zwischen vereinbartem Tag der Isolierung sowie Ausführung der Folgearbeiten einzuplanen. Entstehende Kosten bei Terminverschiebungen werden durch die Stadtwerke Neustadt nicht übernommen.

Mir ist bekannt, dass bei einer planmäßigen Durchführung der Arbeiten, die Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH eine **Vorlaufzeit** von mindestens **3 Wochen** benötigt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben stehenden **Sicherheitshinweise für das Arbeiten in der Nähe von Niederspannungsfreileitungen** und die aktuelle Datenschutzhinweise unter [Datenschutz Stadtwerke - Stadtwerke Neustadt \(swneustadt.de\)](https://www.stadtwerke-neustadt.de) zur Kenntnis genommen habe und das die Ausführung des Auftrags nach Maßgabe der AGB für Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH erfolgen.

### Auftraggeber:

Vorname / Nachname / Firma

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber